

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरूको २०७८ साल बैशाख मसान्तसम्मको प्रगति बिबरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश विज्ञप्ति

१. भौतिक प्रगति:

१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना:

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरू मध्ये १५ वटा प्याकेजहरू मार्फत ६० जिल्लाहरूका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा १००% तथा १ वटा प्याकेज मार्फत ५ जिल्लाहरूका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा ५०% भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। साथै २ वटा प्याकेजहरू मार्फत ९ जिल्लाहरूका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानको लागि सेवा प्रदायकहरू छनौट भई निर्माण कार्य भईरहेको छ। हालसम्म जडान कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका Site हरुको बिबरण यस प्राधिकरणको Website मा रहेको लिङ्क <https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/> मा हेर्न सकिन्छ।

सम्पन्न भएका परियोजनाहरू मध्ये हालसम्म ६ वटा परियोजनाको Monitoring तथा Verification को कार्य सम्पन्न भइसकेको, १ वटा परियोजनाहरूको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताहरूबाट Phase I अन्तर्गतको Monitoring तथा Verification को कार्य भइरहेको, ३ वटा परियोजनाहरूको Phase II अन्तर्गतको Monitoring तथा Verification को कार्य भइरहेको छ।

२०७८ बैशाख मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेखित ब्रोडव्याण्ड परियोजनाहरूको संक्षिप्त भौतिक प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको:

विवरण	स्थानिय निकायको कार्यालय	वडा कार्यालय	माध्यमिक विद्यालय	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	कुल
सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट संख्या	७०२	५,९३३	५,२२५	४,९२२	१५,९८२

इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको	६३१	५,०६७	४,४३७	३,५६५	१३,७००
जडान गर्न बाँकि संख्या	७१	८६६	७८८	५५७	२,२८२
इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रतिशत	८९।८९	८५.४०	८४.९२	८६.४९	८५.७२

१.२ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग:

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजहरु मार्फत अगाडी बढाइएको छ ।

१. प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी निजबाट कार्य शुरु भएको छ । हालसम्म ९७९ कि. मि. अप्टिकल फाईबर बिछ्याउने कार्य, २७ वटा DWDM System हरुको जडान भई १२ स्थानहरुमा Commissioning कार्य सम्पन्न भएको र Cluster 1 को PAT कार्य प्रक्रियामा रहेको । ४७ वटा Core Router Equipment हरु जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई Comprehensive Technical Verification कार्य सम्पन्न भएको र Cluster 1 र Cluster 2 को Physical PAT कार्य सम्पन्न भएको ।

२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश): श्री युनाइटेड टेलिकम लि. ले २ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा निजको सम्झौता बमोजिम कार्यको प्रगति शुन्य रहेको हुँदा आयोजना सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको । उक्त निर्णय बदर गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अवधी थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको ।

३. प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त कार्यको लागि ADSS को सम्झौताको भइ Detail Timeline स्वीकृत भएको र Detail survey सम्पन्न भइ DIP को प्रक्रियामा रहेको । Microwave Transmission Network को लागि बोलपत्र आव्हान भएको । High Capacity DWDM को सम्झौता भइ LC को प्रक्रियामा रहेको, Factory Inspection को लागि तेस्रो पक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको र Factory Inspection को Test Cases finalize गर्ने प्रक्रियामा रहेको । Core Router को लागि LOI जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको । मिति २०७७/११/०९ मा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा RTDF अन्तर्गत Optical Fiber Network(UG)

Package १,२,३ को बोलपत्र प्रकाशित भएकोमा Bid Submission को लागि Package १,२,३को लागि क्रमश जेष्ठ ५, जेष्ठ ६ र जेष्ठ ६ सम्म म्याद थप भएको ।

उपरोक्त सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने परियोजनाहरुको संक्षिप्त भौतिक प्रगति विवरण यस प्रकार रहेको:

विवरण	प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश)	प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश ४ र लुम्बिनी प्रदेश)	प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश)
सम्झौता बमोजिम अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	२१७९*	२१६०	१९९२
हालसम्म सम्पन्न अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	९७९	X	X
हालसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको प्रगति (प्रतिशत)	४४.९२	X	X
सम्झौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने उपकरण सम्बन्धी विवरण:			
१. DWDM System	२६(+२ जगेडा)	२१	२८
२. Core Router Equipment	४८	७३	५६

हालसम्म जडान गरिएको उपकरण सम्बन्धी विवरण:			
१. DWDM System	२७**	X	X
२. Core Router Equipment	४७	X	X
सम्झौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने माईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी विवरण:			
माईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	18 hops
हालसम्म जडान गरिएको माईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी विवरण:			
माईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	X

* सेवा प्रदायकबाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २,०८३.५५१ कि.मि. मात्र हुन आएको ।

** सेवा प्रदायकले जगेडाको रूपमा रहेको २ थान DWDM Test Bench को रूपमा पोखरा र बुटवलमा जडान गरेको ।

२. वित्तीय प्रगति:

हालसम्म उपरोक्त ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना महामार्ग परियोजनाहरुको संक्षिप्त वित्तीय प्रगति विवरण यस प्रकार रहेको ।

विवरण	रकम
ब्रोडब्याण्ड परियोजना जम्मा सम्झौता रकम	रु. ५,६७,४६,९९,२७६।३९
सूचना महामार्ग परियोजना जम्मा सम्झौता रकम	रु. ९,८९,९७,००,०००।००
हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकहरुलाई गरिएको भुक्तानी	रु. २,९८,०८,७६,३४८।८८
हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको वित्तीय प्रगति प्रतिशत (%)	५२.५२
हाल सम्म सूचना महामार्ग परियोजना परियोजनाको वित्तीय प्रगति	प्याकेज १ को लागि Advanced Payment बापत रु ६९,५५,९९,७७९।६३ तथा भन्सार महशुल बापत रु ९२,८०,२०,४५७।०० मात्र भुक्तानी गरिएको। प्याकेज २ को लागि Advanced Payment बापत रु ४०,२०,००,०००।०० मात्र भुक्तानी गरिएको।

सन्तोष पौडेल
प्रवक्ता
निर्देशक
नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरण