

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरूको २०७७ आर्थिक
मसान्तसम्मको प्रगति बिबरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी
प्रेषा बिजापि

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोषको परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क एक्सेस तथा सूचना महामार्ग निर्माण सम्बन्धमा सञ्चालित बिभिन्न परियोजनाहरूको कार्य यस प्राधिकरणबाट अघि बढाइएकोमा उक्त परियोजनाहरूको सम्बन्धमा बि. सं. २०७७ आर्थिक मसान्तसम्ममा भएका प्रगति सम्बन्धी संक्षिप्त बिबरण देहाय बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि प्रेषित गरिएको छ ।

१. भौतिक प्रगति:

१.१ ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना:

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरु मध्ये १२ वटा प्याकेजहरु मार्फत ४६ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा १०० % तथा २ वटा प्याकेज मार्फत ९ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा ५० % कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । साथै ४ वटा प्याकेज अन्तर्गतका १९ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानहरूमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानको लागि सेवा प्रदायकहरु छनौट भई निर्माण कार्य भईरहेको छ ।

सम्पन्न भएका परियोजनाहरूमध्ये हालसम्म एउटा परियोजनाको अनुगमन गरी प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको, २ वटा परियोजनाहरूको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताहरूबाट Phase I अन्तर्गतको अनुगमन गरी प्रमाणीकरण कार्य भईरहेको, ६ वटा परियोजनाहरूको Phase II अन्तर्गतको अनुगमन गरी प्रमाणीकरण कार्य भईरहेको, तथा ५ वटा परियोजनाहरूको Performance Monitoring को कार्य भईरहेको छ ।

२०७७ आश्विन मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेखित ब्रोडब्याण्ड परियोजनाहरुको संक्षिप्त भौतिक प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको:

विवरण	स्थानिय निकायको कार्यालय	वडा कार्यालय को संख्या	माध्यमिक विद्यालय संख्या	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	कुल
सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट संख्या	६७५	५,८२७	५,२२५	४,१२२	१५,८४९
इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको साईट संख्या	४७२	३,९५८	३,३०१	२,८२२	१०,५५३
इन्टरनेट जडान गर्न बाँकि साईट संख्या	२०३	१,८६९	१,९२४	१,३००	५,२९६
इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रतिशत	६९.९३	६७.९३	६३.९८	६८.४६	६६.५८

१.२ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गः

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजहरु मार्फत अगाडी बढाइएको छ ।

१. प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी निजबाट कार्य शुरु भएको छ । हालसम्म ३०८ कि. मि. अप्टिकल फाईबर बिछ्याउने कार्य, २५ वटा DWDM System हरुको जडान भई ६ स्थानहरुमा Commissioning कार्य सम्पन्न भएको तथा ४४ वटा Core Router Equipment हरु जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई हाल काठमाण्डौ उपत्यकामा जडान सम्पन्न भएका ३ वटा Core Router Equipment हरुको Provisional Acceptance Test (PAT) अन्तर्गतको Logical Test हरु भइरहेको छ । साथै अन्य जडान भएका DWDM System हरुको Commissioning तथा Service migration को लागि तयारी भइरहेको अवस्था छ ।

२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश): श्री युनाइटेड टेलिकम लि. ले २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा निजको सम्झौता बमोजिम कार्यको भौतिक प्रगति शुन्य रहेको हुँदा आयोजना सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको । उक्त निर्णय बदर गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त

रिट निवेदनको टुड्गो नलागेसम्म अवधी थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश भएको अवस्था छ ।

३. प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. संग २ बर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी समझौता भएको र भाद्र महिनामा Microwave Transmission Network र ADSS Optical Fiber Network गरी २ वटा Package को बोलपत्र आहवान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेकोमा ADSS Optical Fiber Network को प्राप्त बोलपत्रहरु मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ । साथै अन्य Package को बोलपत्र आहवान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडी बढ्ने क्रममा रहेको छ ।

उपरोक्त सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने परियोजनाहरूको संक्षिप्त भौतिक प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको:

बिबरण	प्याकेज १ (प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेश)	प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश ४ र लुम्बिनी प्रदेश)	प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश)
समझौता बमोजिम अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	२१७९*	२१६०	१९९२
हालसम्म सम्पन्न अप्टिकल फाइबरको दूरी (कि. मि.)	३०८	X	X
हालसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको प्रगति (प्रतिशत)	१४.१३	X	X
समझौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने उपकरण सम्बन्धी बिबरण:			

१. DWDM System	२६	२१	२८
२. Core Router Equipment	४८	७३	५६
हालसम्म जडान गरिएको उपकरण सम्बन्धी बिबरणः			
१. DWDM System	२५	X	X
२. Core Router Equipment	४४	X	X
समझौता बमोजिम जडान गर्नुपर्ने मार्ईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी बिबरणः			
मार्ईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	18 hops
हालसम्म जडान गरिएको मार्ईक्रोवेभ लिंक सम्बन्धी बिबरणः			
मार्ईक्रोवेभ स्पटको संख्या	X	X	X

३. अन्य कार्य/ बिबरणः

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरूको समय समयमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको Network Operation Center (NOC) मा गई अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्य गर्ने गरिएकोमा यस प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालय परिसरबाट जुन सुकै समयमा पनि उक्त नेटवर्कको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नको लागि Network Management System स्थापना गर्ने कार्य अघि अगाडी बढाइएको छ। साथै दूरसञ्चार

पूर्वाधारमा हुने अनावश्यक दोहोरो लगानी निरुत्साहित गर्न तथा भएका पूर्वाधारहरूको अधिकतम उपयोग गर्नको लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरूमा निर्माण भएका पूर्वाधारहरूको सहप्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल भई Infrastructure Sharing Modality तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ।

मिन प्रसाद अर्याल

प्रबक्ता

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

२०७७/७/१२